

	Località		Descrizione intervento di messa in sicurezza	Totale lavori	Stato di avanzamento
1	FAENZA	SP 16	Intervento di ripristino corpo di contenimento laterale franato lungo la S.P. 16 alla P.Km. 0+300 ix in Comune di FAENZA	160.000,00 €	Progettazione in corso
2	BRISIGHELLA	SP 73	Intervento di ripristino dell'argine del torrente Samoggia lungo la S.P. 73 alla P.Km 8+200. a difesa del corpo stradale attiguo, in Comune di Brisighella	190.000,00 €	Progetto definito, inizio lavori nell'estate
3	BRISIGHELLA	SP 73	Intervento di ripristino del tornante franato lungo la S.P.n. 73 "S.Lucia" alla P.km. 12+150 in sx , in Comune di brisighella	200.000,00 €	Progettazione in corso
4	BRISIGHELLA E FAENZA	SP 82- sp56	Intervento di ripristino delle rampe del ponte lungo la S.P. 82 alla P.Km 1+900 in Comune di Brisighella e ripristino di attraversamento stradale lungo la S.P. 56 alla P.Km 10+800 in Comune di Faenza, a seguito di cedimenti del piano stradale .	40.000,00 €	Lavori conclusi
5	BRISIGHELLA	SP82	Intervento di ripristino di banchina stradale e relativo dispositivo di ritenuta (guard-rail) lungo la S.P.n. 82 "Villa-Vezzano" alla P.km. 2+700 , in Comune di Brisighella	60.000,00 €	Lavori conclusi
6	FAENZA	SP66	Intervento di ripristino di ripristino tratto stradale franato lungo la S.P.n. 66 "Celle" alla P.Km. 6+100 in dx , in Comune di Faenza	585.000,00 €	Progettazione in corso
7	Casola Valsenio, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese, Faenza		Interventi di ripristini del piano stradale per apertura di transiti provvisori lungo le strade provinciali S.P. n. 306 R (Km 23+000) - S.P. 63 (tratti vari) - S.P. 66 - SP302 R (Km. 74+500) - SP 73	95.000,00 €	Lavori in corso (fine entro 2024)
8	SOLAROLO E CASTEL BOLOGNESE	SP 10	Intervento di ripristino e messa in sicurezza delle scarpate frunate lungo la S.P. 10 nei comuni di Solarolo e Castel Bolognese	40.000,00 €	Lavori conclusi
9	CASOLA VALSENI	SP70	Interventi di ripristino tornanti franati lungo la S.P.n. 70 "Prugno" dalla P.Km. 1+500 alla P.Km. 5+675 in comune di Casola Valsenio	2.315.000,00 €	Indagini eseguite, progettazione in chiusura
10	CASOLA VALSENI	SP70	Intervento di ripristino del tratto stradale franato lungo la S.P.n. 70 "Prugno" alla P.Km. 1+300 (giardino officinale) in Comune di casola Valsenio	150.000,00 €	Indagini eseguite, progettazione in chiusura
11	CASOLA VALSENI	SP306R	Intervento di ripristino del corpo di contenimento laterale franato lungo la S.P. 306R alla P.Km. 27+670 in sx , in Comune di Casola Valsenio	130.000,00 €	Progettazione in corso
12	CASOLA VALSENI	SP306R	Intervento di ripristino cunetta raccolta acque a bordo strada (causa cedimento) lungo la S.P.n. 306R alla P.Km. 27+600 compreso ripristino attraversamento stradale (località Mercatale) in Comune di Casola Valsenio	48.800,00 €	Progettazione in corso
13	CASOLA VALSENI	SP306R	Intervento di messa in sicurezza definitiva con ripristino completo della viabilità lungo il tratto franato della S.P. n. 306R alla P.km. 23+000 , in Comune di Casola Valsenio	1.500.000,00 €	Prove eseguite, progettazione in corso
14	CASOLA VALSENI	SP 306 R	Intervento di consolidamento del corpo di contenimento laterale franato lungo la S.P. 306 R alla P.Km. 22+000 dx in fregio al Fiume Senio, in Comune di Casola Valsenio	884.000,00 €	Progettazione in corso
15	CASOLA VALSENI	SP 306 R	Intervento di ripristino di tratto stradale franato della S.P.n. 306R in corrispondenza della P.km. 21+300 (a monte e a valle) in Comune di Casola Valsenio	780.000,00 €	Progetto concluso, a seguire procedura di gara
16	CASOLA VALSENI	SP 306 R	Intervento di ripristino del corpo di contenimento laterale a valle lungo la S.P.n. 306r "casolana-Riolese" alla p.Km. 16+100 in sx in Comune di casola Valsenio	305.000,00 €	Progettazione in corso
17	RIOLO TERME	SP 306 R	Intervento di ripristino del corpo di contenimento laterale a valle lungo la S.P.n. 306R "Casolana-Riolese" alla P.Km. 14+000 in sx (loc. Borgo Rivola) in Comune di Riolo Terme	200.000,00 €	Lavori in corso di ultimazione
18	RIOLO TERME	SP 306 R	Intervento di ripristino del tratto stradale franato lungo la S.P.n. 306R "Casolana-Riolese" alla P.Km. 12+500 (a monte e a valle) in Comune di Riolo Terme	530.000,00 €	Progettazione in corso
19	BRISIGHELLA	SP 302 R	Intervento di ripristino del corpo di contenimento laterale a valle lungo la S.P.n. 302R Brisighellese-Ravennate" alla P.Km. 72+000 in dx in Comune di Brisighella	61.000,00 €	Lavori conclusi
20	BRISIGHELLA	SP 302 R	Interventi di sistemazione e messa in sicurezza definitiva di tutto il versante franoso lungo la S.P. 302 R alla P.Km 75+500 (di monte e di valle) in località San Cassiano, in Comune di Brisighella	3.000.000,00 €	Progetto concluso, a seguire procedura di gara
21	BRISIGHELLA	SP 302 R	Intervento di ripristino del corpo di contenimento laterale franato lungo la S.P. 302 R alla P.Km 81+200 in dx in Comune di Brisighella	365.000,00 €	Progettazione in corso
22	BRISIGHELLA	SP 302 R	Intervento di messa in sicurezza e ripristino del corpo di contenimento laterale lungo la S.P. n. 302R "Brisighellese-Ravennate" in corrispondenza della P.Km. 85+000 in dx (località Ponte Nono) in Comune di Brisighella (alveo Fiume Lamone)	2.000.000,00 €	Indagini eseguite, progettazione in corso
23	BRISIGHELLA	SP23	Intervento di messa in sicurezza e ripristino definitivo dei tornanti franati lungo la S.P.n. 23 "Monticino e Limisano" alla P.km. 0+500 in Comune di Brisighella	200.000,00 €	Prove eseguite, progettazione in corso
24	BRISIGHELLA	SP23	Intervento di messa in sicurezza e ripristino definitivo del corpo di contenimento laterale franato lungo la S.P.n. 23 "Monticino e Limisano" alla P.km. 3+120 - 4+200 - 4+800 in Comune di Brisighella	370.000,00 €	Lavori in corso di ultimazione
25	BRISIGHELLA E CASOLA VALSENI	SP63	Interventi di ripristino frane lungo la S.P.n. 63 "Valletta-Zattaglia" lungo l'intero tracciato (ad esclusione del tratto interamente crollato alla P.Km. 13+000) nei Comuni di Casola Valsenio e Brisighella (n. 50 frane)	3.059.000,00 €	Progetto concluso, a seguire procedura di gara
26	BRISIGHELLA	SP63	Intervento in variante di ricostruzione completa del tratto della S.P.n. 63 "Valletta-Zattaglia" in corrispondenza della P.Km. 13+000 completamente crollato in Comune di Brisighella	3.990.000,00 €	Prove eseguite, progettazione in corso
27	BRISIGHELLA	SP49	Interventi di ripristino tratti franati lungo la S.P.n. 49 "Bicocca" (sia a monte che a valle) nel tratto compreso tra la P.Km. 3+000 alla P.Km. 5+200 nel Comune di Brisighella	600.000,00 €	Progetto concluso, a seguire procedura di gara
28	BRISIGHELLA	SP78	Interventi di ripristino tratti franati lungo la S.P.n. 78 "Sintria" nel tratto compreso tra la P.Km. 0+000 alla P.Km. 1+000 nel Comune di Brisighella	180.000,00 €	Progettazione in corso
29	RIOLO TERME	SP65	Interventi di ripristino frane lungo la S.P.n. 65 "Toranello" alle P.Km. 4+000 e P.Km. 6+000 in Comune di Riolo Terme	110.000,00 €	Lavori conclusi
30	Casola Valsenio, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese, Faenza	SS.PP.collina	Interventi di ripristino tratti di pavimentazione stradale danneggiata lungo SS.PP. COLLINARI varie (SP10dIR,SP23,SP78,SP306R,SP56,SP65,SP73,SP16)	182.000,00 €	Lavori conclusi
31	RIOLO TERME	SP306R	Realizzazione di nuovo tratto stradale in variante all'abitato di Borgo Rivola	4.950.000,00 €	Progettazione e percorso partecipato in corso
32	RAVENNA		LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA	1.090.000,00 €	Progettazione in chiusura, a seguire procedura di gara
33	LUGO		LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO	930.000,00 €	Progettazione in chiusura, a seguire procedura di gara
34	LUGO	Cà di Lugo	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' SP 26	200.000,00 €	Lavori conclusi
35	BAGNACAVALLO	Boncellino	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' SP 75	150.000,00 €	Lavori in corso di affidamento
36	RAVENNA	Coccolia	LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE PONTICELLO E RIPRISTINO VIABILITA' SP 53	100.000,00 €	Lavori in corso (fine entro 2024)
37	RIOLO TERME	Riolo Terme	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA ALLA PK 12+300 SP 306R	200.000,00 €	Progettazione conclusa, lavori in affidamento
38			PULIZIA FOSSI	153.200,00 €	
39			ALTRI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA	249.400,00 €	
	TOTALE			30.352.400,00 €	